

# FACTURA

Serie ITS Numar 3286

Data 31.08.2021 Scadent la 15.09.2021

- RON - Curs referinta 4.9348



Furnizor	Client
<b>S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL</b>	<b>ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</b>
<b>CIF RO38189005</b> RC J40/15452/2017	CIF RO37714360
Capital soc. 10 000 000 RON	MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CALEA VITAN,
BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242	NR.154-158, CLADIRE ADMINISTRATIVA, BIROU 5
Banca GARANTIBANK AGENTIA UNIRII	
IBAN RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON	
Banca Trezoreria Sector 3	
IBAN RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401	

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	DECONTARE HALA CF SIT DE PLATA NR 3 CTR 2067/25.05.2021	buc	1.000	111 032.9500	111 032.95	21 096.26

Termen de plata: 15 ZILE

Date privind expeditia	111 032.95	21 096.26
Numele delegatului: POSTA		
C.I. seria: nr: eliberat de:		
Mijlocul de transport:		

**Total 132 129.21**

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29

BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
PROIECTANT: PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE  
VĂRZAN ȘI ARHITECȚII  
EXECUTANT: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.  
OBIECTIVUL: INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

## PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMITOR

Nr. 3 / 30.08.2021

Lucrările de *INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU* pentru obiectivul *PUNERE IN SIGURANTA A CONSTRUCTIEI HALA LAMINOR si CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUBTERANE ȘI A CIRCULAȚIILOR AFERENTE ÎN SUBSOLUL HALEI* au fost executate în baza contractului de lucrări nr. 2067/25.05.2021 încheiat între ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. și INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Prin prezentul proces verbal s-a procedat la predarea – primirea echipamentelor fara manopera de montaj, acestea urmând a fi instalate în momentul în care vor fi instalate și celelalte subsisteme de protecție la incendiu. Denumirea, codurile de producător și cantitățile se regăsesc în Anexa 1.


Prezentul proces-verbal care conține 1 file + Anexa 1, a fost încheiat astăzi, 30.08.2021 în 3 exemplare originale.

BENEFICIAR,  
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



EXECUTANT,  
INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

ȘEF DE ȘANTIER  
ADRIAN MUSTĂȚĂ




## Listă Echipamente

Nr.crt.	Denumire produs	Producător	Cod produs	U.M.	Cantitate
2	Sirena cu stroboscop (volum reglabil), numeric adresabila, cu alimentare din bucla de incendiu				
	<i>Disp.al. acustic combi IQ8Alarm Plus EN54-3/-23 rou/rou</i>	<i>Honeywell</i>	<i>807224RR</i>	<i>buc.</i>	<i>6</i>
3	Sursa de alimentare 24V / 3A, certificata EN 54, pentru alimentarea modulelor I/O sau diverse echipamente				
	<i>Sursa aux. alimentare 24V 2,5A Panou alimentare 24V 2,5A</i>	<i>Honeywell</i>	<i>HLSPS25</i>	<i>buc.</i>	<i>8</i>
	<i>Acumulator 12V/17Ah</i>	<i>Honeywell</i>	<i>18007</i>	<i>buc.</i>	<i>16</i>
4	Buton cu geam pentru actionarea manuala a alarmei de incendiu, numeric adresabil, montaj aparent (h=1,2-1,5 m), prevazut cu cheie pentru testare				
	<i>Modul el. buton IQ8 mare cu izolator</i>	<i>Honeywell</i>	<i>804905</i>	<i>buc.</i>	<i>6</i>
	<i>Carcasa buton cu geam rosu sim. RAL 3020</i>	<i>Honeywell</i>	<i>704900</i>	<i>buc.</i>	<i>6</i>
	<i>Cheie service pt. butoane mari</i>	<i>Honeywell</i>	<i>769916</i>	<i>buc.</i>	<i>2</i>
5	Detector multicriterial numeric adresabil, dotat cu doi senzori de fum + unul de temperatura, parametrizabil, montat aparent pe elementele de constructie, inclusiv soclul cu izolator				
	<i>Detector optic de fum seria IQ8 Quad w. isolator, Series IQ8Quad</i>	<i>Honeywell</i>	<i>802374</i>	<i>buc.</i>	<i>28</i>
	<i>Soclu detector IQ8 Quad varianta de baza</i>	<i>Honeywell</i>	<i>805590</i>	<i>buc.</i>	<i>28</i>
6	Modul 4 in / 2 out (contacte 30V 1A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverselor echipamente.				
	<i>Transponder de alarmare esserbus 4 IN/2 OUT</i>	<i>Honeywell</i>	<i>808623</i>	<i>buc.</i>	<i>40</i>
	<i>Carcasa transp.esserbus alba, m.aparent</i>	<i>Honeywell</i>	<i>788650.10</i>	<i>buc.</i>	<i>40</i>
7	Modul 1 in / 1 out (contacte 230V 8A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverselor echipamente.				
	<i>Transponder FCT pentru monitorizarea si controlul voletilor</i>	<i>Honeywell</i>	<i>808621</i>	<i>buc</i>	<i>11</i>
8	Presostat diferential de aer, prevazut cu buton de reglaj presiune, 1NO de 1A / 230V, IP54				
	<i>Presostat diferential de aer, prevazut cu buton de reglaj presiune, 1NO de 1A / 230V, IP54, 20-300 Pa</i>	<i>Regin</i>	<i>DTV300X</i>	<i>buc</i>	<i>55</i>
9	Cutie speciala pentru montare detectoare in conducte de aer, inclusiv soclul cu izolator				
	<i>Modul pentru tubulatura de ventilatie, tip Venturi</i>	<i>Honeywell</i>	<i>781463</i>	<i>buc</i>	<i>4</i>
	<i>Detector OT-Blue LKM pentru tubulatura ventilatie</i>	<i>Honeywell</i>	<i>802379</i>	<i>buc</i>	<i>4</i>
	<i>Soclu standard detector</i>	<i>Honeywell</i>	<i>805590</i>	<i>buc</i>	<i>4</i>
	<i>Tub Venturi 1.5m</i>	<i>Honeywell</i>	<i>781467</i>	<i>buc</i>	<i>4</i>
<i>Filtru Venturi</i>	<i>Honeywell</i>	<i>781464</i>	<i>set</i>	<i>1</i>	
10	Etichete și inscripționări		0		
	<i>Placa marcare soclu IQ8Quad (PU = 10 buc.)</i>	<i>Honeywell</i>	<i>805576</i>	<i>buc.</i>	<i>72</i>

Am predat,

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.



Am primit,

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.





**BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**PROIECTANT: PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE  
VĂRZAN ȘI ARHITECȚII**  
**EXECUTANT: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.**  
**OBIECTIVUL: INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU**

## PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 / 30.08.2021

Lucrările de *INSTALAȚII DE DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU* pentru obiectivul *PUNERE ÎN SIGURANȚĂ A CONSTRUCȚIEI HALA LAMINOR și CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUBTERANE ȘI A CIRCULAȚIILOR AFERENTE ÎN SUBSOLUL HALEI* au fost executate în baza contractului de lucrări nr. 2067/25.05.2021 încheiat între ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. și INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Părțile, INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL, prin reprezentant Dl. Mustață Adrian și ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL prin reprezentant \_\_\_\_\_ au procedat la întocmirea prezentului proces verbal conform art. 6 din contractul nr. 2067/25.05.2021.

### II. CONSTATARI:

1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată (proiect tehnic As-Built, numar ITS3/59/2021 întocmit de INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., a rezultatelor probelor de PIF și a verificării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:  
- au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în As-Built - **NU ESTE CAZUL**

2. Cantitățile de lucrări cuprinse în ANEXA LA CONTRACT nu au fost executate conform planurilor As-Built - **NU ESTE CAZUL**

3. O parte dintre echipamentele din ANEXA LA CONTRACT necesare pentru interconectarea cu sistemele de stingere cu apa (Hidranți și Sprinklere), detecție Monoxid de Carbon și Desfumare se vor deconta fără manoperă de montaj si au fost predate Beneficiarului în baza unui procesului verbal de predare-primire Nr. 2/30.08.2021. Acestea se vor instala în momentul în care vor fi instalate și celelalte subsisteme menționate mai sus, conform prețurilor agreeate în contractul nr. 2067 / 25.05.2021.

3. Lucrările cuprinse în ANEXA LA CONTRACT - nu respecta proiectul - **NU ESTE CAZUL**

4. Beneficiarul, prin reprezentant, în urma constatărilor facute, propune : **ADMITEREA RECEPTIEI.**


5. Beneficiarul, prin reprezentant, motiveaza propunerea facuta prin: **LUCRARILE AU FOST EXECUTATE CONFORM NORMELOR SI NORMATIVELOR IN VIGOARE, ANEXEI LA CONTRACT, PROIECTULUI TEHNIC SI CAIETULUI DE SARCINI**

### III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, Beneficiarul încheie procesul verbal la terminarea lucrărilor, **fără obiecțiuni.**

Prezentul proces-verbal care conține 2 file, a fost încheiat astăzi, 30.08.2021 în 3 exemplare originale.

BENEFICIAR,  
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL



EXECUTANT,  
INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

ȘEF DE ȘANTIER  
ADRIAN MUȘTAȚĂ





**BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**PROIECTANT: PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE**  
**VĂRZAN ȘI ARHITECȚII**  
**EXECUTANT: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.**  
**OBIECTIVUL: INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU**

## PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Nr. 1 / 27.08.2021

Lucrările de *INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU* pentru obiectivul *PUNERE IN SIGURANTA A CONSTRUCTIEI HALA LAMINOR si CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUBTERANE ȘI A CIRCULAȚIILOR AFERENTE ÎN SUBSOLUL HALEI* au fost executate în baza contractului de lucrări nr. 2067/25.05.2021 încheiat între ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. și INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Sistemul de detecție semnalizare și avertizare la incendiu a fost pus în funcțiune și programat, astfel încât, în prezent, se află în perfectă stare de funcționare.

Anexat prezentului proces verbal se regăsesc Raportul de Programare (Anexa 1) extras centrala de detecție și semnalizare incendiu, precum și Rapoartele de Service (Anexa 2) pentru fiecare dintre cele 9 bucle de detecție, care confirmă faptul că sistemul se află în parametrii de funcționare proiectați.

Prezentul proces-verbal care conține 1 filă, a fost încheiat astăzi, 27.08.2021 în 3 exemplare originale.

**BENEFICIAR,**  
**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

**EXECUTANT,**  
**INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL**

**ȘEF DE ȘANTIER**  
**ADRIAN MUSTĂȚĂ**



*Ace produs e cuplat in original pt semnatura.*

*Ace primit.*  
*Dragos Pacum*

Contract de lucrări nr. 2067/ 25.05.2021, act additional nr. 1/ 19.07.2021 (2874/19.07.2021), act additional nr. 2/ 27.07.2021 (3031/27.07.2021)  
 Denumirea lucrării: Instalații de detecție, semnalizare și avertizare incendiu pentru obiectivul Punere în siguranță a construcției Hală Laminor și construirea unei parcări subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei.  
 Beneficiar : Algorithm Construcții S3 SRL  
 Executant: Internet și Tehnologie S3 SRL

SITUAȚIE DE PLATĂ 3

Nr.crt.	Denumire produs	Producător	Cod produs	U.M.	Cantitate	P.U Euro	Valoare Euro	MANOPERA		TOTAL CONTRACT
								P.U Euro	Valoare Euro	
SISTEM DE DETECȚIE INCENDIU - HALA LAMINOR										
ECHIPAMENTE										
1	Centrala detecție incendiu recundanta EN 54, numeric adresabila, maxim 15 bucle si maxim 128 elemente pe fiecare bucla, alimentata la FlexES Control FX18/18			buc.	1	1,146.10 €	1,146.10 €	128.00 €	128.00 €	1,274.10 €
	Unitate de afiare i comand (A/B)			buc.	1	358.43 €	358.43 €			358.43 €
	Imprimanta interna MEFA TTY			buc	1	298.50 €	298.50 €			298.50 €
	Plac de conectare pt. extensii 1 (EM1)			buc	2	41.59 €	83.18 €			83.18 €
	Plac de conectare pt. extensii 2 (EM2)			buc.	2	41.59 €	83.18 €			83.18 €
	Modul esserbus/esserbus-Plus (ebIM)			buc.	4	78.45 €	313.80 €			313.80 €
	Modul esserbus/esserbus-Plus (ebIMG7)			buc.	5	89.05 €	445.25 €			445.25 €
	Modul essernt 62.5 kbd			buc.	1	119.03 €	119.03 €			119.03 €
	Unitate central redundant			buc.	1	617.13 €	617.13 €			617.13 €
	Extensie pt. modulul de alim. (24V/24Ah)			buc	1	251.58 €	251.58 €			251.58 €
	Extensie carcasa pt.acum. 2x12V/24Ah			buc	1	86.38 €	86.38 €			86.38 €
	Cablu pt. conectare in cascada EV 2m			buc.	1	25.63 €	25.63 €			25.63 €
	Acumulator 12V / 24Ah			buc.	6	41.07 €	246.42 €			246.42 €
2	Sirena cu stroboscop (volum reglabil), numeric adresabila, cu alimentare din bucla de incendiu			buc.	6					
	Disp.al. acustic combi IQ8Alarm Plus EN54-3/-23 rou/rou		807224RR	buc.	6	56.81 €	340.86 €	5.33 €	FARA MANOPERA	340.86 €
3	Sursa de alimentare 24V / 3A, certificata EN 54, pentru alimentarea modulelor I/O sau diverse echipamente			buc.	8					
	Sursa aux. alimentare 24V 2,5A Panou alimentare 24V 2,5A		HLSP525	buc.	8	111.25 €	890.00 €	10.67 €	FARA MANOPERA	890.00 €
	Acumulator 12V/17Ah		18007	buc.	16	31.66 €	506.56 €			506.56 €
4	Buton cu geam pentru actionarea manuala a alarmei de incendiu, numeric adresabil, montaj aparent (h=1,2-1,5 m), prevazut cu cheie pentru testare			buc.	6					
	Modul el. buton IQ8 mare cu izolator		804905	buc.	6	21.27 €	127.62 €	1.07 €	FARA MANOPERA	127.62 €
	Carcasa buton cu geam rosu sim. RAL 3020		704900	buc.	6	7.01 €	42.06 €	3.47 €	FARA MANOPERA	42.06 €



Contract de lucrări nr. 2067/ 25.05.2021, act aditional nr. 1/ 19.07.2021 (2874/19.07.2021), act aditional nr. 2/ 27.07.2021 (3031/27.07.2021)  
 Denumirea lucrării: Instalații de detecție, semnalizare și avertizare incendiu pentru obiectivul Punere în siguranță a construcției Hală Laminor și construirea unei parcări subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei.  
 Beneficiar : Algorithm Construcții S3 SRL  
 Executant: Internet și Tehnologie S3 SRL

SITUAȚIE DE PLATĂ 3

Nr.crt.	Denumire produs	Producător	Cod produs	U.M.	Cantitate	P.U Euro	Valoare Euro	MANOPERA		TOTAL CONTRACT
								P.U Euro	Valoare Euro	
<b>SISTEM DE DETECTIE INCENDIU - HALA LAMINOR</b>										
<b>ECHIPAMENTE</b>										
1	Centrala detectie incendiu recundanta EN 54, numeric adresabila, maxim 15 bucle si maxim 128 elemente pe fiecare bucla, alimentata la FlexES Control FX18/18			buc.	1					
	Unitate de afiare / comand (A/B)		FX808397	buc	1	1.146.10 €	1.146.10 €	128.00 €	128.00 €	1.274.10 €
	Imprimanta interna MEFA TTY		FX808324	buc	1	358.43 €	358.43 €			358.43 €
	Plac de conectare pt. extensii 1 (EM1)		FX808354.INT	buc	1	298.50 €	298.50 €			298.50 €
	Plac de conectare pt. extensii 2 (EM2)		FX808322	buc	2	41.59 €	83.18 €			83.18 €
	Modul esserbus/esserbus-Plus (ebM)		FX808323	buc	2	41.59 €	83.18 €			83.18 €
	Modul esserbus/esserbus-Plus (ebMG7)		FX808331	buc	4	78.45 €	313.80 €			313.80 €
	Modul essernet 62.5 kbd		FX808332	buc	5	89.05 €	445.25 €			445.25 €
	Unitate central/redundant		FX808340	buc	1	119.03 €	119.03 €			119.03 €
	Extensie pt. modulul de alim. (24V/24Ah)		FX808328.RE	buc	1	617.13 €	617.13 €			617.13 €
	Extensie carcas pt.acum. 2x12V/24Ah		FX808364	buc	1	251.58 €	251.58 €			251.58 €
	Cablu pt. conectare in cascada EV 2m		FX808313	buc	1	86.38 €	86.38 €			86.38 €
	Accumulator 12V / 24Ah		FX808455	buc	1	25.63 €	25.63 €			25.63 €
	Sirena cu stroboscop (volum reglabil), numeric adresabila, cu alimentare din bucla de incendiu		18006	buc.	6	41.07 €	246.42 €			246.42 €
2	Disp.al. acustic combi IQ8Alarm Plus EN54-3/-23 rou/rou		807224RR	buc.	6	56.81 €	340.86 €	5.33 €	FARA MANOPERA	340.86 €
3	Sursa de alimentare 24V / 3A, certificata EN 54, pentru alimentarea modulelor I/O sau diverse echipamente			buc.	8					
	Sursa aux. alimentare 24V-2.5A Panou alimentare 24V 2.5A		HLSPS25	buc.	8	111.25 €	890.00 €	10.67 €	FARA MANOPERA	890.00 €
	Accumulator 12V/17Ah		18007	buc.	16	31.66 €	506.56 €			506.56 €
4	Buton cu geam pentru actionarea manuala a alarmei de incendiu, numeric adresabil, montaj aparent (h=1,2-1,5 m), prevazut cu cheie pentru testare			buc.	6					
	Modul el. buton IQ8 mare cu izolator		804905	buc.	6	21.27 €	127.62 €	1.07 €	FARA MANOPERA	127.62 €
	Carcasa buton cu geam rosu sim. RAL 3020		704900	buc.	6	7.01 €	42.06 €	3.47 €	FARA MANOPERA	42.06 €



PRODUSE											MANOPERA		TOTAL CONTRACT
Nr.crt.	Denumire produs	Producător	Cod produs	U.M.	Cantitate	P.U Euro	Valoare Euro	P.U Euro	Valoare Euro	Valoare Euro	Valoare Euro	Valoare Euro	
	<i>Chele service pt. butoane mari</i>		769916	buc.	2	1.32 €	2.64 €				2.64 €		
	Detector multicriterial numeric adresabil, dotat cu doi senzori de fum + unul de temperatura, parametrizabil, montat aparent pe elementele de constructie, inclusiv soclul cu izolator			buc.	69								
5	<i>Detector optic de fum seria IQ8 Quad w. izolator, Series IQ8Quad</i>		802374	buc.	69	23.92 €	1,650.48 €	1.87 €	128.78 €		1,779.26 €		
	<i>Soclu detector IQ8 Quad varianta de baza</i>		805590	buc.	69	2.69 €	185.61 €	3.47 €	239.20 €		424.81 €		
	Detector multicriterial numeric adresabil, dotat cu doi senzori de fum + unul de temperatura, parametrizabil, montat aparent pe elementele de constructie, inclusiv soclul cu izolator			buc.	28								
5	<i>Detector optic de fum seria IQ8 Quad w. izolator, Series IQ8Quad</i>		802374	buc.	28	23.92 €	669.76 €	1.87 €	FARA MANOPERA		669.76 €		
	<i>Soclu detector IQ8 Quad varianta de baza</i>		805590	buc.	28	2.69 €	75.32 €	3.47 €	FARA MANOPERA		75.32 €		
	Modul 4 in / 2 out (contacte 30V 1A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverselor echipamente.			buc.	40								
6	<i>Transponder de alarmare esserbus 4 IN/2 OUT</i>		808623	buc.	40	60.92 €	2,436.80 €	8.00 €	FARA MANOPERA		2,436.80 €		
	<i>Carcasa transp.esserbus alba, m.aparent</i>		788650.10	buc.	40	5.10 €	204.00 €				204.00 €		
	Modul 1 in / 1 out (contacte 230V 8A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverselor echipamente.			buc.	11								
7	<i>Transponder FCT pentru monitorizarea si controlul voletilor</i>		808621	buc.	11	84.12 €	925.32 €	8.00 €	FARA MANOPERA		925.32 €		
	Presostat diferential de aer, prevazut cu buton de reglaj presiune, 1NO de 1A / 230V, IP54			buc.	55								
8	<i>Presostat diferential de aer, prevazut cu buton de reglaj presiune, 1NO de 1A / 230V, IP54, 20-300 Pa</i>	Regin	DTV300X	buc.	55	18.25 €	1,003.75 €	8.00 €	FARA MANOPERA		1,003.75 €		
	Cutie speciala pentru montare detectoare in conducte de aer, inclusiv soclul cu izolator			buc.	4								
	<i>Modul pentru tubulatura de ventilatie, tip Venturi</i>	Honeywell	781463	buc.	4	61.62 €	246.48 €	32.00 €	FARA MANOPERA		246.48 €		
9	<i>Detector OT-Blue LKM pentru tubulatura ventilatie</i>	Honeywell	802379	buc.	4	26.67 €	106.68 €				106.68 €		
	<i>Soclu standard detector</i>	Honeywell	805590	buc.	4	2.65 €	10.60 €				10.60 €		
	<i>Tub Venturi 1.5m</i>	Honeywell	781467	buc.	4	28.07 €	112.28 €				112.28 €		
	<i>Filtru Venturi</i>	Honeywell	781464	set	1	64.64 €	64.64 €				64.64 €		
10	Etichete și inscripționări		0	buc.	2050								
	<i>Placa marcare soclu IQ8Quad (PU = 10 buc.)</i>		805576	buc.	72	2.50 €	180.00 €	8.00 €	576.00 €		756.00 €		
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE EURO, EXCLUSIV TVA											13,856.07 €		
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE EURO, EXCLUSIV TVA											1,071.98 €		14,928.05 €

PRODUSE										MANOPERA		TOTAL CONTRACT
Nr.crt.	Denumire produs	Producător	Cod produs	U.M.	Cantitate	P.U Euro	Valoare Euro	P.U Euro	Valoare Euro	P.U Euro	Valoare Euro	Valoare Euro
<b>MATERIALE</b>												
12	Cablu electric din cupru, rezistent la foc 90 minute, pentru detecție, semnalizare și alarmare incendiu, pozat in tub de protecție, inclusiv toate materialele de conectare și izolare pentru montare pe pereți, în/pe elementele de construcție, inclusiv sistemul de prindere și fixare metalic, precum și etanșările necesare pentru a nu se modifica rezistența la foc a elementelor străbătute.			ml.	1774							
	<i>Cablu tip: JE-H(S)H E90 2x2x0,8 mm<sup>2</sup></i>			ml.	1774	0.48 €	851.52 €			2.67 €	4,730.67 €	5,582.19 €
<b>TOTAL VALOARE MATERIALE EURO, EXCLUSIV TVA</b>							<b>851.52 €</b>			<b>4,730.67 €</b>	<b>5,582.19 €</b>	
<b>SERVICII</b>												
16	Programare centrala incendiu, centala CO			ore	40					25.53 €	1,021.28 €	1,021.28 €
20	Manoperă prestată electrician autorizat, inclusiv unelte, scule, dispozitive necesare pentru execuția profesională a oricăror lucrări			ore	16					25.53 €	408.48 €	408.48 €
23	Realizarea setului complet de planuri "CONFORM EXECUȚIEI"			serv	1					560.00 €	560.00 €	560.00 €
<b>TOTAL VALOARE SERVICII EURO, EXCLUSIV TVA</b>							<b>0.00 €</b>				<b>1,989.76 €</b>	<b>1,989.76 €</b>
<b>TOTAL VALOARE OFERTA EURO, EXCLUSIV TVA</b>							<b>14,707.59 €</b>				<b>7,792.40 €</b>	<b>22,499.99 €</b>

BENEFICIAR :  
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

*Drăgoș*  
*Grănciu*

30.08.2021.

EXECUTANT:  
INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

*[Signature]*